

Police, 27 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA O STANIE PRAC W WYDZIALE KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

1) W miesiącu kwietniu wykonano następujące remonty cząstkowe odcinków dróg powiatowych:

- 3927Z (odc. Ustowo-Kurów, odc. Kurów – Siadło Dolne, odc. Siadło Dolne – Siadło Górne, m. Siadło Górne),
- 3914Z (m. Police, ul. Wojska Polskiego, m. Przęsocin),
- 3915Z (odc. Lubieszyn – Rzędziny),
- 3907Z (odc. Dobra – Buk – Blankensee),
- 3909Z (odc. Rzędziny – Łęgi, odc. Łęgi – Buk, m. Buk),
- 3936Z (m. Police ul. Piłsudskiego),
- 3913Z (m. Pilchowo),
- 3906Z (Jasienica - skrzyżowanie z ul. Broniewskiego w Policach, m. Tatynia),
- 3902Z (odc. Drogoradz – Uniemyśl, m. Uniemyśl),
- 3911Z (m. Bartoszewo),
- 3923Z (m. Warnik - jeden ubytek),
- 3919Z (m. Kościno - jeden ubytek),
- 3920Z (m. Dołuje),
- 3916Z (m. Bezrzecze - 2 głębokie ubytki),
- 3907Z (odc. Szczecin-Wołczkowo –Dobra),

Następne do realizacji :

- 3909Z (odc. Łęgi – Rzędziny),
- 3911Z (odc. Sławoszewo – Bartoszewo),
- 3924Z (Smolecin – Barnisław),
- 3923Z (Stobno – Warnik).

Jednocześnie firma DATA-TRAS w ramach gwarancji z roku 2016 r. dodatkowo wyremontuje pojedyncze ubytki, które im wskażemy.

2) **Przebudowa drogi powiatowej nr 3914Z Szczecin - Police:**

I etap - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach

Przetarg na przebudowę wiaduktu drogowego wygrała firma INTOP Warszawa z kwotą realizacji zadania w wysokości 4 587 477,09 zł.

Umowa zostanie podpisana maksymalnie do dnia 12 maja 2017 r.

Termin wykonania robót to 30 października 2017 r.

Nadzór inwestorski nad realizacją ww. inwestycji sprawować będzie inż. Dariusz Bury (umowa podpisana w dniu 24.02.2017 r.).

Jednocześnie będzie wykonywana przebudowa sieci zlokalizowanych w pasie drogowym na wiadukcie (umowa z Gazownią znajduje się aktualnie w podpisie).

II etap – przebudowa drogi na odcinku Szczecin-Police

W dniu 25 kwietnia 2017 r. została złożona przez projektanta Bartosza Brzozowskiego wstępna koncepcja przebudowy drogi Szczecin – Police. Ostateczna wersja musi zostać wykonana do dnia 10 grudnia 2017 r.

Od 27 - 30.04.2017 r. – prowadzone są badania geologiczne gruntu oraz badania nośności konstrukcji jezdni drogi powiatowej nr 3914Z na odcinku Szczecin-Police (zlecone przez projektanta Bartosza Brzozowskiego w ramach jego umowy).

- 3) **Przebudowy dróg powiatowych Nr 3933Z i 3934Z ul. Cisowa i ul. Nadbrzeżna w m. Police**
Projekt budowlany wykonany przez projektanta Adama Bukowieckiego został uzgodniony z przedstawicielami rady osiedlowej w dniu 28.03.2017 r. Projektant przystąpił do dalszego etapu prac uwzględniając wniesione uwagi.
Termin wykonania projektu 30.06.2017 r.
- 4) **Przebudowa drogi powiatowej nr 3916Z ul. Koralowa i ul. Górna w m. Bezrzecze**
Koncepcja projektu budowlanego wykonanego przez projektanta Ryszarda Kowalskiego została omówiona na spotkaniu z radą sołecką w dniu 7.02.2017 r. W dniu 14.04.2017 r. do Sołtysa Bezrzecza Pana Piotra Piosickiego została wysłana koncepcja projektowa przebudowy ww. ulic, celem wniesienia ewentualnych uwag. Do dnia dzisiejszego żadne uwagi ani zapytania nie wpłynęły.
Termin wykonania projektu 30.06.2017 r.
- 5) **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn - ul. Długa na odcinku od ul. Koralowej do ul. Ślicznej w m. Mierzyn**
Przetarg na przebudowę ul. Długiej wygrała firma EUROVIA, z kwotą realizacji zadania w wysokości 2 163 741,59 zł.
Umowa zostanie podpisana w przyszłym tygodniu, maksymalnie do dnia 5 maja 2017 r.
Termin zakończenia inwestycji 30.09.2017 r.
Nadzór inwestorski nad realizacją ww. inwestycji sprawować będzie inż. Kornel Suski (umowa podpisana w dniu 4.04.2017 r.).
- 6) **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z odcinek Szczecin – Siadło Górne o długości ok. 1,5 km**
Decyzją Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zwiększono o kwotę 1 281 446,52 zł dotację celową na ww. zadanie z pierwotnie otrzymanej kwoty 1 693 726,48 zł do kwoty **2 975 173,00 zł**.
Przetarg na przebudowę drogi powiatowej Nr 3927Z odcinek Szczecin – Siadło Górne o długości ok. 1,5 km wygrała firma STRABAG, z kwotą realizacji zadania w wysokości 3 342 352,49 zł.
Umowa musi zostać podpisana do dnia 14 maja 2017 r. (termin związania ofertą).
Termin realizacji inwestycji 30.09.2017 r.
Nadzór inwestorski nad realizacją ww. inwestycji sprawować będzie inż. Kornel Suski (umowa podpisana w dniu 27.04.2017 r.).
- 7) **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik, na odcinku Szczecin – Stobno.**
W dniu 26 kwietnia 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji z projektantem Ryszardem Kowalskim.
Kwota 146 062,50 zł.
Umowa z poprzednim wykonawcą została rozwiązana w dniu 23.03.2017 r. Odstąpienie od umowy nastąpiło z uwagi na bezskuteczny upływ terminu wykonania projektu (pierwotny termin to 30.11.2016 r., przedłużony do dnia 8.02.2017 r., a następnie ostatecznie do dnia 15 marca 2017 r.). Nałożono na wykonawcę kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8) **Przetarg na utrzymanie zieleni w ciągach dróg powiatowych**

W dniu 27 kwietnia 2017 r. ogłoszono przetarg na utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w ciągach dróg powiatowych Powiatu Polickiego.

Kwota 250 000 zł.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 4 maja 2017 r.

Koszenie rozpocznie się najpóźniej w połowie maja 2017 r.

9) **Przetarg na utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych**

W dniu 30 marca 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego, jednak cena jedynej oferty złożonej w postępowaniu znacznie przekraczała wysokość środków finansowych zaplanowanych na to zadanie w budżecie Powiatu Polickiego na 2017 rok w związku, z czym zmuszeni byliśmy do unieważnienia prowadzonego postępowania.

Nowy przetarg zostanie ogłoszony dziś, tj. 28.04.2017 r.

Kwota 150 000 zł.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 5 maja 2017 r.

10) **Oznakowanie poziome i pionowe w ciągu dróg powiatowych**

W dniu 27 kwietnia 2017 r. wyłoniono wykonawcę na utrzymanie i wymianę oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz malowania oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego – firmę "Zuh" Zakład Usługowo Handlowy Beata Aluk.

Umowa zostanie podpisana do dnia 8 maja 2017 r.

11) **Uzgodniono z Gminą Police wykonanie doświetlenia najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych m. in. na drogach powiatowych. Doświetlone zostaną 4 przejścia przede wszystkim na ul. Piłsudskiego. Udział Powiatu w tych działaniach to 60 000 zł.**

- ul. Piłsudskiego pomiędzy zatoką autobusową a ul. Morelową,
- ul. Piłsudskiego przy sklepie NETTO i DOM LUX,
- skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Wyszyńskiego,
- ul. Cisowa przy szkole.

12) **Jesteśmy na etapie ukończenia prac mających na celu podłączenie znaków aktywnych D-6 na ul. Piłsudskiego w Policach do źródła stałego zasilania. Umowa z Eneą została podpisana. Aktualnie czekamy na zamontowanie licznika w skrzynce energetycznej.**