

INFORMACJA O STANIE PRAC W WYDZIALE KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG

1) Remonty cząstkowe.

Remonty cząstkowe wykonane w lipcu w załączniku

W sierpniu wykonano remonty cząstkowe w pasach drogowych następujących dróg powiatowych:

- a) droga nr 3925Z Szczecin – Warzymice
- b) droga nr 3913Z Pilchowo – Police,
- c) droga nr 3907Z m. Wołczkowo, ul. Lipowa
- d) droga nr 3916Z m. Wołczkowo ul. Słoneczna (1 ubytek),
- e) droga nr 3902Z Uniemyśl – Drogoradz,
- f) droga nr 3903Z Drogoradz – Nowa Jasienica,
- g) droga nr 3904Z Nowa Jasienica – Police,
- h) droga nr 3924Z odc. Barnisław – Warnik,
- i) droga nr 3923Z odcinek Warnik – Bobolin i w m. Stobno
- j) droga nr 3927Z Szczecin – Ustowo – Kurów – Siadło Górne,

pozostałe prace do wykonania na sierpień:

- k) droga nr 3923Z odc. Szczecin – Stobno, termin wykonania od 24.08.2017 r. do 28.08.2017 r.
- l) m. Kamieniec, na skrzyżowaniu dróg, termin wykonania 29.08.2017 r.
- m) 3916Z m. Wołczkowo ul. Słoneczna, oznakowanie U-21b przy transformatorze, termin wykonania 30.08.2017 r.
- n) 3907Z m. Wołczkowo, ul. Lipowa, termin wykonania 30.08.2017 r. – 31.08.2017 r.

2) Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach.

Zakończono zbrojenie i betonowanie prawej strony płyty wiaduktu oraz betonowanie wsporników. W najbliższych dniach ukończone zostanie betonowanie stref podporowych przyczółków. Z kolei na 05.09. przewidziano montaż prefabrykatów belek po stronie prawej. W drugiej połowie września wykonana zostanie nowa nawierzchnia, a ruch wahadłowy zostanie przekierowany na drugą stronę wiaduktu.

3) Przebudowa ul. Długiej w Mierzynie.

Zakończono wbudowywanie kanalizacji deszczowej. Ukończono układanie warstwy wyrównawczej, zasypywane są rowy, pozostały do ukończenia prace brukarskie i warstwa ścieralna – która będzie do wykonania w nast. tygodniu. Wystąpiła nieprzewidziana kolizja projektowanej zatoki autobusowej ze studnią telekomunikacyjną. Prace na zatoce będą kontynuowane po ustaleniu warunków usunięcia kolizji z Orange S.A.

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne.

Zakończono prace związane z wykonywaniem podbudowy obecnie kładzona jest warstwa wiążąca nawierzchni. Prace z tym związane są wykonywane połówkowo. Prowadzone są prace związane z korytowaniem ścieżki rowerowej. W następnych tygodniach będą wykonywane prace związane z układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni, następnie do

wykonania pozostaną prace związane z budową ścieżki rowerowej oraz wykonywaniem chodników i zjazdów do posesji.

- 5) **Przygotowywane są wnioski o dofinansowanie z Programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej:**
 - a) przebudowa ul. Długiej w Mierzynie od ul. Ślicznej do ul. Osiedle pod Lipami wartość inwestycji ok. 7,5 mln zł
 - b) przebudowa drogi powiatowej w m. Przecław, wartość inwestycji ok. 3,7 mln zł
- 6) **Trwają prace nad projektami drogowymi:**
 - a) przebudowa połączenia drogowego Police – Szczecin (czekamy na decyzję środowiskową – realizacja w 2018 r., dofinansowanie z RPO WZ
 - b) przebudowa drogi powiatowej w m. Bezrzecze – wszelkie decyzje są już uzyskane, obecnie wykonywane są prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości
 - c) przebudowa drogi powiatowej Szczecin – Stobno, trwają jeszcze uzgodnienia formalno-prawne
- 7) Opracowywana jest **konceptja przebudowy ul. Piłsudskiego w Policach**. Opracowuje je pan Dariusz Domaradzki, Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wstępnie uzgodniono trzy warianty przebudowy tej ulicy. Warianty te po uzgodnieniach zostaną przedstawione do zaopiniowania zainteresowanym stronom.
- 8) **w najbliższym okresie czasu planowane jest wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Policach.**

W pierwszej kolejności zmieniona zostanie organizacja ruchu na parkingu znajdującym się na wzdłuż kościoła. Ta zmiana zostanie wprowadzona **z dniem 26 sierpnia 2017 r.** Po jej wprowadzeniu ograniczona zostanie możliwość parkowania pojazdów osobowych do 2 godzin w godzinach od 7:00 do 21:00 (z wyłączeniem parkingu na wysokości pawilonów handlowych po drugiej stronie ulicy). Część parkingu zostanie przeznaczona ponadto dla autobusów wycieczkowych, gdzie zostanie umożliwiony wjazd i ich postój do 2 godzin.

Pozostałe zmiany w organizacji ruchu planowane do wprowadzenia w II etapie, **tj. do dnia 15 września 2017 r.** są czysto porządkowe i mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo ruchu oraz uzupełnić i dostosować istniejącą organizację ruchu do obowiązujących przepisów.

- 9) Zawarto umowę na wykonanie **oznakowania poziomego** na terenie Powiatu Polickiego z firmą VOBEMA POLSKA Sp. z o.o. W pierwszej kolejności wykonane zostanie oznakowanie przejść dla pieszych i przejazdów kolejowych (do 31 sierpnia 2017 r.) z kolei do 20 września 2017 r. pozostałe oznakowanie.

**ZESTAWIENIE REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI
BITUMICZNYCH MASĄ MINERALNO - BITUMICZNĄ**

lp.	data	lokalizacja dr. Powiatowe	ilość [m2]
1.	07.07.2017	DP 3920Z Stobno - Dołuje	57,252 m2
2.	10.07.2017	DP 3907Z Dobra - Wołczkowo	58,480 m2
3.	11.07.2017	DP 3922Z Przecław - Dołuje	62,241 m2
4.	12.07.2017	DP 3907Z Dobra - Wołczkowo	65,165 m2
5.	13.07.2017	DP 3916Z Bezrzecze	7,725 m2
6.	13.07.2017	DP 3920 Dołuje - Stobno	30,613 m2
7.	13.07.2017	DP 3907Z Wołczkowo - Dobra	42,948 m2
8.	14.07.2017	DP 3936Z Police ul. Piłsudskiego	24,189 m2
9.	14.07.2017	DP 3906 Z Jasienica	22,040 m2
10.	14.07.2017	DP 3906Z Wieńkowo	13,570 m2
11.	17.07.2017	DP 3906 Z Jasienica	67,120 m2
12.	18.07.2017	DP 3930Z Karwowo - Warzymice	77,258 m2
13.	19.07.2017	DP 3930Z Karwowo - Warzymice	39,213 m2
14.	19.07.2017	DP 3923 Stobno - Szczecin	28,255 m2
15.	29.07.2017	DP 3923 Stobno - Szczecin	53,088 m2
16.	31.07.2017	DP 3920Z Przecław	15,350 m2
17.	31.07.2017	DP 3920Z Warzymice	23,543 m2
18.	31.07.2017	DP 3924 Kołbaskowo - Smoleńcin	20,393 m2
IŁOŚĆ M2			708,443 m2

DATA TRANS
USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE
ROBOTY DROGOWE
74-200 Pyrzyce, ul. Podgródzie 1
NIP 853-136-98-83, Regon 14167015