

Dotyczy zadania pod nazwą: „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Inwestora w Zespole Szkół w Policach”
Inwentaryzacja z dnia 08.06.2021

Pomieszczenie nr wg przejścia podczas inwentaryzacji:	Pomieszczenie nr wg projektu:	Pozycje niewykonane lub niewłaściwie wykonane	Branża	Jednostka	Ilość
Wszystkie pomieszczenia		1. Cały teren prac zakurzony i niedoczyszczony	B	kpt	1
		2. Wszystkie płytki do doczyszczenia, pozostają na nich resztki zapraw	B	kpt	1
		3. Brak opisu zabezpieczeń w rozdzielnicach	E	kpt	1
		4. W łazienkach nie działają moduły awaryjne w oprawach oświetleniowych	E	szt.	6
		5. Połamana obudowa zabezpieczenia głównego.	E	szt.	1
		6. Braki silikonów	B	kpt	1
		7. Pomiary elektryczne (impedancja pętli zwarcia, rezystancja, wyłączniki różnicowoprądowe)	E	kpt	1
		8. Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego	E	pkt	400
		9. Niekompletna dokumentacja powykonawcza - BRAK PRZEKAZAN EJ DOKUMENTACJI NA DZIEŃ INWENTRYZACJI	B/E	kpt	1
1	1.12 Magazynek	1. Brak 10 cm listwy przypodłogowej	B	m	0,1
		2. Przewody do obrobienia	E		
		3. Zachlapania farbą olejną przy rurach grzejnikowych	B	kpt	1
		4. Uszkodzenie ościeżnicy drzwi	B	szt.	1
2	1.22 Toaleta damska - przedsiónek	1. Dziura w suficie przy lampie	B	szt.	1
		2. Lampa odstająca od sufitu	E	szt.	1
		3. Niedoróbka przy rurze przy zaworach (górny narożnik)	B	szt.	1
		4. Brak 15 cm listwy w ścianie HPL	B	m	0,15
		5. Obróbka przy zaworze	B	szt.	1
3	1.22 Toaleta damska	1. Nieprawidłowy kierunek otwierania drzwi między pomieszczeniami 2 i 3 - WYMIANA DRZWI WRAZ Z OŚCIEŻEM	B	szt.	1

4	1.21 Magazynek środków czystości	Brak uwag	B	-	0
5	1.20 Toaleta męska	Brak uwag	B	-	0
6	1.19 Toaleta	1. Drzwi do regulacji i doczyszczenia	B	szt.	1
		2. Wykończenie ścian	B	m2	4,32
		3. Brak oprawy oświetleniowej	E	szt.	1
		4. Niekompletne i „wiszące” gniazda i włączniki	E	kpt	1
7	Korytarz przed łazienkami	1. Poprawki malarskie	B	m2	4,05
8	1.14 Magazyn	1. Krzywe tynki wokół drzwi, brak malowania	B	m2	4,05
9	1.10 Korytarz III	1. Oprawa awaryjna nie jest na środku stropu – przenieść	E	szt.	1
		3. Niedoróbki wokół rur CO	B	szt.	5
		4. Ubrudzone farbą ościeżnice drzwi	B	szt.	1
		5. Poprawki malarskie	B	kpt	1
10	1.9 i 1.9a Sala łączona pracowni maszyn cz A	1. Różne kolory fug - DOCZYSZCZENIE LUB WYMIANA	B	m2	75
		2. Uszczerbiona płytką pod oknem	B	szt.	1
		3. Obróbka rur CO	B	szt.	5
		4. Poprawki malarskie	B	m2	10
		5. Wymiana szczotek pod drzwiami – zbyt krótkie	B	szt.	3
		6. Doczyszczenie płytek - 25% POWIERZCHNI	B	m2	18,75
		7. Zardzewiałe śruby kaset podłogowych	E	szt.	2
		8. Niekompletne kasety podłogowe	E	szt.	1
		9 A. Brak klucza do kasety podłogowej	E	szt.	4
		10. Kanał wentylacyjny zasłonięty przez zabudowę	B	szt.	2
		11. Braki w silikonach przy cokołach - W UWAGACH OGÓLNYCH	B	-	0
		12. Wciągnięte akryle cokołów	B	m.b.	40
		13. Uszczerbione płytki przy kasetach podłogowych	B	szt.	5
		14. Brak oprawy oświetleniowej	E	szt.	1

11	1.2 Korytarz II	– brak uwag	B	-	0
12	1.5 Toaleta dla niepełnosprawnych	1. Porysowany uchwyt dla niepełnosprawnych	B	szt.	1
		2. Obróbka rury KS za ubikacją do poprawy	B	szt.	1
		3. Regulacja drzwi	B	szt.	1
13	1.8 Zaplecze	1. Brak listew cokołowych na obróbkach drzwi	B	szt.	2
14	1.6 Pomieszczenie magazynowe (serwerownia)	1. Próg do poprawy	B	szt.	1
		2. Obróbki przy rurach do poprawy	B	szt.	6
		3. Silikon zamiast prawidłowych dławików na wejściu przewodów do rozdzielni elektrycznej.	E	kpt	20
		4. Przejścia p.poż do poprawy i brak podpisanych naklejek informujących o przejściu Ppoż.	B	szt.	2
		5. Wykończenie ścian do poprawy	B	m2	35,694
		6. Ubrudzone rury KS farbą	B	szt.	3
		7. Brak samozamykacza na drzwiach	B	szt.	1
15	1.3 Pracownia podstaw elektrotechniki	1. Niewłaściwie wykonanie warstwy wierzchniej kasety podłogowej (Pomalowana kaseta podłogowa)	B	szt.	1
		2. Kolorystyka bruzd w podłodze niezgodniona z Zamawiającym.	B	szt.	2
		3. Zniszczony parkiet.	B	m2	64,2
		4. Brak klucza do kasety podłogowej	E	szt.	1
		5. Brak fug i silikonów wejście do węzła CO.	B	kpt	1
		6. Dziura przy przycisku awaryjnym	B	szt.	1
		7. Ubytki przy gniazdach	B	szt.	10
		8. Porysowana obudowa rozdzielni	E	szt.	1
16	1.1 Korytarz I	1. Brak nalepki na oprawie awaryjnej	E	szt.	1
		2. Brudny sufit wokół lamp	B	szt.	2
		3. Lewa ściana do przemalowania	B	m2	15,012
17	1.23 Pracownia obróbki ręcznej	1. Obróbka przycisku awaryjnego	B	szt.	1
		2. Obróbka rur CO	B	szt.	4
		3. Poprawki malarskie	B	kpt	1

18	1.11 Korytarz	1. Obróbki rur CO	B	szt.	3
		2. Niedomalowane rury	B	szt.	2

Na oryginale właściwe podpisy.

.....

Wykonawca	Inspektor Nadzoru	Inwestor	Użytkownik
------------------	--------------------------	-----------------	-------------------